

म्याग्दीमा ढिलासुस्ति भएका आयोजनाको विवरण

क्र. स	आयोजनाको नाम	सम्झौता र सकिनुपर्ने मिति	कार्यालयको नाम	निर्माण कम्पनी	सम्झौता रकम	प्रगति
१	बेनी-जोमसोम सडक आयोजना (म्याग्दी)	२०७४ असार २०७६ असार	बेनी-जोमसोम-कोर ला सडक आयोजना	युनाइटेड-शर्मा, गजुरमुखी-शर्मा जेभी	बेनी देखिको जोमसोम सम्मको २ अबर ५० करोड	तल्लो खण्ड ६५ र दोस्रो खण्ड ७० प्रतिशत
२	मालढुङ्गा-बेनी सडक आयोजना	२०७७ चैत -२०७९ चैत	बेनी-जोमसोम-कोर ला सडक आयोजना	एपेक्स-खड्का- कृष्ण जेभी	रु. ५२ करोड ८६ लाख	२४ प्रतिशत
३	बेनी अस्पताल भवन	२०७३ मंसिर २०७६ मंसिर	सघन सहरी तथा भवन आयोजना बागलुङ	महादेव-खिम्ती- गल्वा-रफिना जेभी	१८ करोड ८४ लाख	६० प्रतिशत
४	बेनी-दरवाड सडक लाम्पाटा-दरवाड खण्ड	२०७६ जेठ २०७८ जेठ	पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दी	विरुवा-न्याराभान जेभी	रु. २२ करोड ५७ लाख	५५ प्रतिशत
५	रातोढुङ्गा सव्स्टेशन	२०७३ सुरु २०७५ सकिने	नेपाल विद्युत प्राधिकरण	ए टु जेड इन्जिनियरिङ	रु. आठ करोड	८० प्रतिशत
६	पोखरेबगर-चिन्ने सडक आयोजना	२०७६ मंसिर २०७७ जेठ	एनआरए, संघीय मामिला	मोतिदान-जयमाता जेभी	२७ करोड ९१ लाख	६५ प्रतिशत
७	घारखोला सडक पुल	२०७६ माघ १८ महिना	"	फेवा-बिएम जेभी	दुई करोड ८१ लाख	६० (दुई तर्फ पि ठडिएको)
८	रत्नेचौर-बेनी सडक आयोजना (भुवाने-खबरा खण्ड)	२०७४ माघ २०७६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दी	नगार्जुन देव एण्ड सायर बिएन जेभी	१३ करोड	९२ प्रतिशत
९	दाङखोला मोटरेबल पुल	२०७६ भदौ - २०७८ मा सकिनुपर्ने	पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दी	इन्द्रेणी फेवा जेभी	एक करोड ९३ लाख(भिओ र डिजाइन परिवर्तन)	कामनै शुरु नभए
१०	भारवाडघाट सडक पुल	२०७६ भदौ- २०७८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दी	देव एण्ड सायर बिएन जेभी	छ करोड २४ लाख	दुईतर्फ पि उठाएको, ढला तयारी गरेको
११	दरवाड-धारापानी सडक आयोजना	२०७६ चैत -२०७८ चैत	पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दी	धुलीखेल-ब्राइट-कु वर जेभी	१४ करोड ३८ लाख ६७ हजार १७६	५० प्रति (फेदीसम्म ग्रा गरेको)
१२	औला सिचाई आयोजना	२०७७ जेठमा सम्झौता भएको २०७८ जेठमा सकिनुपर्ने	खानेपानी, जलस्रोत तथा सिचाई डिभिजन कार्यालय	भगवति मालिका जेभी	५६ लाख ७१ हजार	पाइप जोड्न बाँच्
१३	रत्नेचौर लिफ्ट खानेपानी आयोजना	२०७७ असार २३ मा सम्झौता २०७९ असारमा सकिनुपर्ने	खानेपानी, जलस्रोत तथा सिचाई डिभिजन कार्यालय म्याग्दी	प्राकृतिक-प्रदिप-जु म्ती जेभी	२ करोड ७५ लाख ३६ हजार ५०६	साठी प्रति (निर्माण व्यवसाय कार्यालय प्रमुख असमझदारी)

१४	छ्यारछ्यारे म्याग्दीखोला पुल	२०७६-२०७८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दी	प्रविन सापकोटा		ढलान गर्न बाँकी
१५	राहुघाट जलविद्युत आयोजना	२०६६ मा शुरु भएको २०७९ मंसिरमा सकिनुपर्ने थियो	नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावर	जेपी सिभिल, भेल इलेक्ट्रोमेकानिकल	आठ अरबको परियोजना	४० प्रतिशत
१६	ताकम अस्पताल भवन	२०७८ वैशाखमा सम्पन्नता २०७९ असारमा सकिनुपर्ने	धवलागिरी गाउँपालिका	बिएम-आइएस-ए सी जेभी	चार करोड ७९ लाख ४० हजार ३३४	२३ प्रतिशत
१७	मल्कवांग स्वास्थ्य चौकी भवन	२०७४ मंसिर २०७६ जेठ	सहरी विकास बागलुंग	वल्ड वाइड मालिका भगवती जेभी	एक करोड ७४ लाख	९० प्रतिशत
१८	गलेश्वर-राखु	२०७६ जेठ २०७८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दी	एपेक्स-खड्का-कृष्ण जेभी	१८ करोड ४१	६५ प्रतिशत
१९	रावण पार्क	२०७८ असार २०७९ पुष	बेनी नगरपालिका	धर्मा एस कास्यप जेभी	एक करोड ७६ लाख ७७ हजार ५६३	२५ प्रतिशत

सात अरबको राहुघाट जलविद्युत आयोजना बाहेक अन्य चार अरब पचास करोडका १८ वटा आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेका ।

आयोजना अलपत्र पर्नुका कारणहरु

१. प्रशासनिक, राजनीतिक र व्यवसायिक पहुँच भएका निर्माण व्यवसायीको अटेरी, आयोजना र कार्यालय प्रमुख तथा सरोकारवालाको कम चासो ।
२. पर्याप्त बजेट नआउने, निर्माण व्यवसायीले उपकरण, मजदुर परिचालन र निर्माण सामग्री जुटाउन नसक्नु ।
३. स्थानीय स्तरको बिवाद समयमै सहजिकरण र समाधान नहुनु ।
४. नदीजन्य निर्माण सामग्रीको असहजता ।
५. आयोजना, कार्यालय प्रमुख र अन्य पक्षको हिडन स्वार्थ ।
६. अनुगमन र नियमन गर्ने पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको कमी ।

समाधानका उपाय

१. आयोजना, निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता, स्थानीय स्तरमा छलफल, नियमित अनुगमन र सहजिकरण गरि काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने ।
२. काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचिमा राख्ने अथवा काम गर्ने वातावरण बनाउने ।
३. सहायक ठेकेदारले अलपत्र बनाएका आयोजनामा मुख्य ठेकेदारलाई ल्याएर भएपनि काम गराउनुपर्ने ।
४. नदीजन्य निर्माण सामग्रीको लागि सहजिकरण गर्नुपर्ने । नियमन गर्ने तर अनावश्यक टर्चर नगर्ने ।
५. संघ र प्रदेशका आयोजनालाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अपनत्व लिएर चासो दिनुपर्ने ।